

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 ごみ処理施設整備事業の概要について

(令和7年度尾大環組合一般会計当初予算 債務負担行為 説明資料)

1 はじめに


尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 環境衛生センター(尾花沢市大字毒沢地内)にある ごみ焼却施設は、昭和55年3月竣工から約45年が経過しております。

また、同敷地内にあるリサイクルプラザについても、平成13年2月竣工から約24年が経過し、両施設とも老朽化が著しい状況にあります。

このため、構成市町との協議の結果、ごみ焼却及びリサイクルを一体化した施設整備を図る方針を決定し、令和3年度より、環境省所管の「循環型社会形成推進交付金」を活用した、測量、地質調査、生活環境影響調査、施設基本計画策定等に取り組んできております。

なお、現在は、本体工事発注(令和7年4月公告予定)に向けて、準備を進めている状況です。

2 現有施設及び更新予定施設



3 施設整備内容

○新ごみ処理施設(令和11年6月末竣工予定)

- ・ごみ焼却施設 17.8t/日(8.9t/12h×2炉)ストーカ式
- ・リサイクル施設 4.1t/日(5h)

4 施設整備スケジュール

発注順	工事名	施設整備スケジュール						
		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
前期	ごみ処理施設建設工事							令和11年7月より 供用開始
中期	ごみ処理施設給水管布設工事							
後期	ごみ焼却施設等解体及び 資源物保管施設建設工事							

5 施設整備費(見込)

(単位:千円)

発注順	工事名	施設整備費	財源内訳		
			交付金	起債 過疎債特別分	一般財源
前期	ごみ処理施設建設工事	10,587,280	2,346,843	8,167,300	73,137
前期	上記に係る施工監理等業務委託	66,000	11,731	53,600	669
中期	ごみ処理施設給水管布設工事	19,080	4,240	14,700	140
後期	ごみ焼却施設等解体及び 資源物保管施設建設工事	946,432	222,027	724,200	205
後期	上記に係る施工監理等業務委託	23,750	3,915	19,700	135

※ 交付金は、環境省所管の「循環型社会形成推進交付金」を活用予定


※ 起債は、「過疎対策事業債(公共施設マネジメント特別分)」を活用予定⇒構成市町において借入し、組合へ分担金として支出

6 工事発注区分図(別添のとおり)

工事発注区分図

ごみ処理施設 配置図 (案)

最上郡舟形町大字堀内字ユスナゴ1092番地 環境衛生センター



業務名	ごみ処理施設 配置図 (案)		
図面名	ごみ処理施設 配置図 (案)		
作成年月日	令和 6年 11月		
縮尺	1:500	図面番号	1 / 1
会社名			
事業者名	尾花沢市大石町環境衛生事業組合		